

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月 14日
契約業者名	(株) 奥村組
契約業者の住所	大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス
工事の名称	鋼製高欄改良試験施工等実施工事-2
工事場所	兵庫県尼崎市東本町1丁目付近
工事種別	橋梁補修
工事概要	本試験施工工事は、阪神高速道路における既設の鋼製高欄に対し、内部の腐食点検不可視箇所が存在等を解消した新型鋼製高欄への取替による改良を実施するための試験施工を実施する工事である。 主な工種は鋼製高欄取替工約18mである。
工期(自)	令和 6年 5月 30日
工期(至)	令和 7年 8月 24日
契約金額	43,340,000 円
変更金額	28,380,000 円 増
変更後の契約金額	71,720,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

鋼製高欄改良試験施工等実施工事-2 第2回（最終）変更

- ・ 既設鋼床版ハンドホール部の損傷が確認されたことによるハンドホール補修の追加
- ・ 高欄地覆部および高欄背面部の防水のための端部防水工の追加
- ・ 交通管理者協議による安全費の変更
- ・ 施工実態を踏まえた鋼製高欄補修工等の変更

以上