

(第5回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月 28日
契約業者名	大成・富士ピーエス・MMB異工種建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工事の名称	喜連瓜破橋大規模更新工事
工事場所	大阪市平野区喜連2丁目～松原市三宅中6丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	鋼桁工 鋼3径間連続鋼床版箱桁工 1連→1連 (1,450.610t→1,450.610t) 鋼コンクリート複合橋脚工 鋼コンクリート複合橋脚工 2基→2基 (176.230t→176.230t) 橋梁付属物工 遮音壁工 307.8m→307.8m、伸縮装置工 38.0m→38.0m 排水装置工 287.7m→287.7m、落橋防止装置工 8基→8基 ケーブルラック工 306.4m→306.4m、常設足場工 1式→1式、鋼製型枠工 306.4m→306.4m 橋面工 高欄工 307.8m→307.8m、中央分離帯工 153.9m→153.9m 舗装工 アスファルト舗装工 2,677.9m ² →2,677.9m ² 、区画線工 1式→1式 既設構造物撤去工 1式→1式、付帯工 1式→1式、橋脚補修工 1式→1式、舗装補修工 1式→1式 伸縮継手補修工 1式→1式、遮音壁改良工1式→1式、仮設工 1式→1式、共通仮設費 1式→1式
工期(自)	令和 3年 7月 1日
工期(至)	令和 7年 6月 9日
契約金額	22,027,500,000 円
変更金額	101,200,000 円 増
変更後の契約金額	22,128,700,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

喜連瓜破橋大規模更新工事 第5回変更

- ・既設舗装撤去後の目視・たたき確認結果による床版劣化部補修工の追加
- ・事前調査結果を踏まえた舗装補修範囲の追加及び作業時間帯の変更
- ・交通管理者協議による交通管理工及び安全費の変更

以 上

(第6回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 4日
契約業者名	大成・富士ピーエス・MMB異工種建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工事の名称	喜連瓜破橋大規模更新工事
工事場所	大阪市平野区喜連2丁目～松原市三宅中6丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	本工事は、阪神高速道路14号松原線喜連瓜破付近の3径間連続PC有ヒンジ箱桁橋における中央ヒンジ部の垂れ下がり等の構造物の永続性にかかる課題を解消するため、橋梁の架替を実施する大規模更新工事である。主な工種は、既設構造物撤去工1式、鋼3径間連続箱桁工1連、鋼コンクリート橋脚工2基である。
工期(自)	令和 3年 7月 1日
工期(至)	令和 7年 10月 31日
契約金額	22,128,700,000 円
変更金額	744,700,000 円 増
変更後の契約金額	22,873,400,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

喜連瓜破橋大規模更新工事 第6回変更

- ・ 交通管理者協議による交通管理工及び安全費の変更
- ・ 交通管理者協議による通行止め案内看板設置撤去工の追加
- ・ 事前調査結果に伴う舗装補修工の施工範囲の追加及び仕様変更
- ・ 街路復旧工の追加及び追加に伴う工期延期

元工期 2021年7月1日～2025年6月9日

変更工期 2021年7月1日～2025年10月31日

以 上

(第7回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 10月 27日
契約業者名	大成・富士ピーエス・MMB異工種建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工事の名称	喜連瓜破橋大規模更新工事
工事場所	大阪市平野区喜連二丁目～松原市三宅中六丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	本工事は、阪神高速道路14号松原線喜連瓜破付近の3径間連続PC有ヒンジ箱桁橋における中央ヒンジ部の垂れ下がり等の構造物の永続性にかかる課題を解消するため、橋梁の架替を実施する大規模更新工事である。主な工種は、既設構造物撤去工1式、鋼3径間連続箱桁工1連、鋼コンクリート橋脚工2基である。
工期(自)	令和 3年 7月 1日
工期(至)	令和 7年 10月 31日
契約金額	22,873,400,000 円
変更金額	246,400,000 円 増
変更後の契約金額	23,119,800,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

喜連瓜破橋大規模更新工事 第7回(最終)変更

- ・復旧形態の決定に伴う街路復旧工の追加
(信号機・標識・縁石ブロック・横断防止柵・大阪市ヤードの原型復旧等)
- ・交通管理者との協議に伴う交通管理工の変更
- ・熱中症対策に資する現場管理費の変更
- ・工事請負契約書第26条第6項に基づく賃金又は物価の変動による請負代金額の変更

以 上