

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 10月 30日
契約業者名	(株) 奥村組
契約業者の住所	大阪府大阪市阿倍野区松崎町2-2-2
工事の名称	上部耐震補強工事 (2021-2-環)
工事場所	大阪市北区西天満2丁目～大阪市浪速区日本橋東3丁目付近
工事種別	橋梁補修
工事概要	工場製作工 484.810 t →112.629 t 耐震連結装置工(ゴム被覆フェーン) 387基→0基 耐震連結装置工(PCケーブル連結) 15基→0基 橋脚梁拡幅工 3基→0基 支承補強装置工(水平力分担構造) 432基→0基 支承取替工 2基→0基 構造物補修工 196箇所→0箇所 現場塗装工 473.3m <sup>2</sup> →0m <sup>2</sup> 常設足場設置工 1,474.8m <sup>2</sup> →1,408.2m <sup>2</sup> 支障物撤去復旧工 0→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式 詳細設計費 1式→1式
工期(自)	令和 4年 7月 16日
工期(至)	令和 7年 10月 31日
契約金額	3,125,430,000 円
変更金額	1,419,660,000 円 減
変更後の契約金額	1,705,770,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 上部耐震補強工事（2021-2-環） 第3回（最終）変更

- ・ 詳細設計の結果による耐震補強工の削除
- ・ 現地調査時の支障物撤去工の追加
- ・ 詳細設計完了に伴う橋梁用常設足場の変更
- ・ 橋梁用常設足場の施工を高所作業車から先行床施工式フロア型システム吊足場での施工に変更したことによる橋梁足場等設備工（常設足場）の変更
- ・ 関係管理者協議結果を踏まえた交通管理工の追加・変更
- ・ 耐震補強工の削除に伴う工期短縮

（元工期） 2022年7月16日～2027年2月16日

（変更工期） 2024年7月16日～2025年10月31日

以上