

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 12月 22日	
契約業者名	青木あすなろ建設(株)	
契約業者の住所	大阪府大阪市北区大淀南1-4-15	
工事の名称	信濃橋受電所等新築工事(2024-環)	
工事場所	大阪府大阪市中央区久太郎町四丁目地先	
工事種別	建築	
工事概要	信濃橋受電所 【新築】 特高受電棟： 鉄筋コンクリート造 地上3階建て 延床面積423.14㎡ 配電棟： 鉄筋コンクリート造 地上3階建て 延床面積876.30㎡	非常用自家発電機棟： 鉄筋コンクリート造 地上2階建て 延床面積370.01㎡ 【解体撤去】 本社研修室： 鉄骨造 地上2階建て 延床面積458.01㎡ 信濃橋書庫： 鉄骨造 地上2階建て
工期(自)	令和 6年 12月 26日	
工期(至)	令和 9年 3月 11日	
契約金額	1,624,480,000 円	
変更金額	430,100,000 円 増	
変更後の契約金額	2,054,580,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

信濃橋受電所等新築工事（2024-環）第1回設計変更

- ・ 地中障害撤去工の追加
- ・ 外構工事の追加
- ・ 石綿含有建材調査の追加
- ・ その他数量精算

- ・ 外構工事及び地中障害による工期延期
（変更前）2024年12月26日 ～ 2026年11月25日
（変更後）2024年12月26日 ～ 2027年3月11日