

(第2回変更) 契約変更の内容

|          |  |
|----------|--|
| 契約変更年月日  | 2026年 1月 13日                             |
| 契約業者名    | 株式会社建設技術研究所                              |
| 契約業者の住所  | 大阪府大阪市中央区道修町1－6－7                        |
| 業務の名称    | 2024年度阪神高速道路の渋滞対策実施方針等作成業務               |
| 業務場所     | 阪神高速道路株式会社が指定する場所                        |
| 業務種別     | その他業務                                    |
| 業務概要     | 今後の渋滞対策の実施を作成することにより今後の渋滞対策の効果的な実施に資すること |
| 業務期間(自)  | 2024年 5月 28日                             |
| 業務期間(至)  | 2026年 3月 6日                              |
| 契約金額     | 30,756,000 円                             |
| 変更金額     | 3,938,000 円 増                            |
| 変更後の契約金額 | 34,694,000 円                             |
| 変更理由     | 別紙のとおり                                   |

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

2024年度阪神高速道路の渋滞対策実施方針等作成業務 第2回変更

## 1. 業務の追加・削除

① 渋滞対策基本方針および箇所別対策基本計画の作成について（特記 4-3：変更）  
渋滞対策を推進するにあたり、事業規模を考慮した検討が必要となるため、ネットワーク整備以外のハード整備については、予備検討を実施の上、概算工事費および工期の算出を追加する。

## 2. 業務期間の変更

1. の業務項目の追加に伴い、必要となる作業期間を考慮し、下記のとおり業務期間を延長する。

当初 自) 2024 年5 月28 日 至) 2026 年1 月15日

変更 自) 2024 年5 月28 日 至) 2026 年3 月6 日