

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2022年 9月 26日
契約業者名	大成建設(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿1-25-1
工事の名称	六甲アイランド東工区下部工事
工事場所	神戸市東灘区向洋町東1丁目～神戸市東灘区向洋町西1丁目付近
工事種別	土木
工事概要	橋梁下部工 鋼管矢板基礎工 5基 → 5基 ニューマチックケーソン基礎工 1基 → 1基 既設杭工(鋼管杭) 3基 → 3基 橋脚フーチング工 3基 → 3基 橋脚躯体工(柱部) 1基 → 1基 付帯工 1式 → 1式 仮設工 1式 → 1式 共通仮設費 1式 → 1式
工期(自)	2021年 8月 5日
工期(至)	2024年 8月 18日
契約金額	6,544,340,000 円
変更金額	227,700,000 円 増
変更後の契約金額	6,772,040,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

六甲アイランド東工区下部工事 第1回変更

1. 修正設計に伴う数量変更等

当工事の詳細設計を実施した設計業務において、設計条件の変更に伴う修正設計を実施した結果に基づき、数量変更等を行う。

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2023年 6月 16日
契約業者名	大成建設(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿1-25-1
工事の名称	六甲アイランド東工区下部工事
工事場所	神戸市東灘区向洋町東1丁目～神戸市東灘区向洋町西1丁目付近
工事種別	土木
工事概要	橋梁下部工 鋼管矢板基礎工 5基 ニューマチックケーソン基礎工1基 既設杭工(鋼管杭) 3基 橋脚フーチング工 3基 橋脚躯体工(柱部) 1基 障害物撤去工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	2021年 8月 5日
工期(至)	2026年 12月 31日
契約金額	6,772,040,000 円
変更金額	1,309,000,000 円 増
変更後の契約金額	8,081,040,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

六甲アイランド東工区下部工事 第2回変更

- 1. 雨水管撤去工および設置工の追加（PPE-5）
- 2. 地中障害物撤去工の追加
- 3. 鋼管矢板基礎工施工法の変更
- 4. 工期の延期（工期末 2024.8.18 → 2026.12.31）

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 6月 21日
契約業者名	大成建設(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿1-25-1
工事の名称	六甲アイランド東工区下部工事
工事場所	神戸市東灘区向洋町東1丁目～神戸市東灘区向洋町西1丁目付近
工事種別	土木
工事概要	橋梁下部工 鋼管矢板基礎工 5基 ニューマチックケーソン基礎工1基 既設杭工(鋼管杭) 3基 橋脚フーチング工 3基 橋脚躯体工(柱部) 1基 障害物撤去工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	2021年 8月 5日
工期(至)	2027年 4月 30日
契約金額	8,081,040,000 円
変更金額	1,350,800,000 円 増
変更後の契約金額	9,431,840,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

六甲アイランド東工区下部工事 第3回変更

1. 土砂運搬処理の追加（橋脚工・障害物撤去工）
2. 植樹撤去の変更
3. 家屋調査（事前）の追加
4. 地下ガス分析試験及び井戸地下室調査の追加
5. 工期の延期（工期末 2026.12.31 → 2027.4.30）

(第4回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 6月 24日
契約業者名	大成建設(株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿1-25-1
工事の名称	六甲アイランド東工区下部工事
工事場所	神戸市東灘区向洋町東1丁目～神戸市東灘区向洋町西1丁目付近
工事種別	土木
工事概要	橋梁下部工 鋼管矢板基礎工 5基 ニューマチックケーソン基礎工 1基 既設杭工(鋼管杭) 3基 橋脚フーチング工 3基 橋脚躯体工(柱部) 1基 障害物撤去工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	2021年 8月 5日
工期(至)	2027年 4月 30日
契約金額	9,431,840,000 円
変更金額	836,000,000 円 増
変更後の契約金額	10,267,840,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

六甲アイランド東工区下部工事 第4回変更

1. ブロー回収装置の追加 (PPE-7)
2. 鋼管矢板長、鋼材材質等の変更 (PPE-1～4, 6)
3. 据付地盤拵工、皿板設置工の追加 (PPE-7)
4. 試掘工の追加 (PPE-2, 3, 6)
5. 施工ヤード整備工等の追加 (PPE-1～3, 5R)
6. 近接施工に伴う計測管理の追加 (PPE-1～4, 7)