

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 12月 12日
契約業者名	カナデビア (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89
工事の名称	鋼桁及び鋼製橋脚耐震補強工事 (2023-湾)
工事場所	大阪市住之江区南港東4丁目付近
工事種別	橋梁補修
工事概要	工場製作工 366.916t 工場製品輸送工 349.354t 自重補償構造架設工 1基 既設橋脚補強工 4基 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期 (自)	令和 5年 9月 1日
工期 (至)	令和 9年 2月 15日
契約金額	1,666,500,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	1,666,500,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

鋼桁及び鋼製橋脚耐震補強工事（2023-湾） 第1回変更

大阪高速電気軌道株式会社との協議の結果、一部作業がき電停止時間作業（0：50～4：00）となる作業時間帯の制約がかかったため、工事期間を10.9か月延期する。

（元工期） 2023年9月1日～2026年3月18日

（変更工期） 2022年9月1日～2027年2月15日

以 上