

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月 19日
契約業者名	青木あすなろ建設(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田美土代町1
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事(2021-4-松)
工事場所	大阪市西成区山王1丁目~大阪市西成区山王3丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	本工事は、PC桁等について、外ケーブルによるPC桁補強や鋼板接着によるPC桁床版部補強、コンクリート表面保護工等を行い、PC桁等の補強、補修、予防保全を行うものである。 主な工種はPC桁床版部補強工(鋼板接着)約3,309㎡、PC桁補強工(外ケーブル)約126本である。
工期(自)	令和 4年 8月 2日
工期(至)	令和 8年 5月 21日
契約金額	1,851,520,000 円
変更金額	327,800,000 円 増
変更後の契約金額	2,179,320,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁等大規模修繕工事 (2021-4・松) 第 2 回 (最終) 変更

- ・現地調査および試験結果に基づく橋梁補修工 (PC グラウト再注入工、断面修復工、ひび割れ補修工、アラミド繊維シート工等) の追加
- ・現地調査結果を踏まえた詳細設計の追加
- ・支障物の撤去復旧工 (鳩防止ネット、防球ネット、ケーブルラック等)
- ・関係管理者協議結果を踏まえた交通管理工・仮設工の追加および変更
- ・熱中症対策に資する現場管理費の変更
- ・工事請負契約書第 26 条第 6 項に基づく賃金又は物価の変動による請負代金額の変更
- ・その他数量精算等

以 上