

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月 8日
契約業者名	川田工業(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区新町2-4-2
工事の名称	鋼床版等大規模修繕工事(2022-湾・岸)
工事場所	大阪市此花区北港付近～大阪市住之江区南港東付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	工場製作工 85箇所 161.255t 仮設工 1式 工場製品輸送工 共通仮設費 1式 133.270t 詳細設計費 1式 橋梁補修工 1式 鋼床版補修工 7,470箇所 現場塗装工 1,477.3m ² 構造物補修工
工期(自)	令和 5年 4月 27日
工期(至)	令和 8年 12月 24日
契約金額	1,477,190,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	1,477,190,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

鋼床版等大規模修繕工事（2022-湾・岸） 第2回変更

本工事では、当初施工予定であった損傷に加えて、当初契約後に定期点検等で発見された新たな損傷について、受注者との協議に基づき追加指示していた。しかし、足場設置完了後に行った現地調査の結果、鋼床版き裂の多くでさらなる進展や、異なるき裂タイプとの併発、さらには新規き裂が見つかり、想定以上に工事に時間を要することが判明した。加えて、万博に伴う工事抑制により、想定していた時期に規制工事が実施できなかった。

よって、工事期間を5か月延期する。

(元工期) 2023年4月27日～2026年7月18日

(変更工期) 2023年4月27日～2026年12月24日

以 上