

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月 28日
契約業者名	三井住友建設・奥村組特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事 (2021-3-環)
工事場所	大阪市中央区島之内1丁目～大阪市中央区高津3丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	本工事は、PC桁等について、外ケーブルによるPC桁補強や鋼板接着によるPC桁床版部補強、コンクリート表面保護工等を行い、PC桁等の補強、補修、予防保全を行うものである。 主な工種は、PC桁床版部補強工(鋼板接着)約7,000m ² 、PC桁補強工(外ケーブル)約170本である。
工期(自)	令和 4年 3月 26日
工期(至)	令和 9年 3月 31日
契約金額	3,633,740,000 円
変更金額	23,925,000 円 増
変更後の契約金額	3,657,665,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁等大規模修繕工事（2021-3-環）第3回変更

- ・ 「PC 桁等大規模修繕工事（2021-3-環）を含む維持修繕工事包括契約に関する基本協定書」に基づく、詳細設計完了箇所における上部耐震補強工の追加
- ・ 上部耐震補強工の追加に伴う工期延期

（元工期） 2022年3月26日～2026年11月16日

（変更工期） 2022年3月26日～2027年3月31日

以上