

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 16日
契約業者名	高田機工 (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70
工事の名称	上部耐震補強工事 (2020-1-神・西宮)
工事場所	神戸市東灘区御影塚町3丁目～神戸市須磨区若宮町1丁目
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	工場製作工 332.166t 橋梁補修工 耐震連結装置工(ゴム被覆フェーン)74基 耐震連結装置工(PCケーブル連結)158基 橋脚梁拡幅工 209基 支承補強装置工(水平力分担構造)11基 段差防止構造設置工 146基 構造物補修工 (試験施工) 1式 現場塗装工 1,209.3m <sup>2</sup> ブラケット改良工 1式 支障物撤去工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式
工期 (自)	令和 2年 11月 21日
工期 (至)	令和 8年 7月 18日
契約金額	2,324,520,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	2,324,520,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

上部耐震補強工事（2020-1-神・西宮） 第3回変更

耐震補強基本設計において、2次元モデルを用いた設計計算を当初想定していたが、一部の橋梁を対象に3次元モデルを用いた設計計算に変更するため、工期を延期する。

（元工期） 2020年11月21日～2026年3月18日

（変更工期） 2020年11月21日～2026年7月18日

以 上