

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 12月 8日
契約業者名	ピーエス・コンストラクション (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区天満橋1-8-30
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事 (2021-5-松)
工事場所	大阪市阿倍野区阿倍野筋4丁目～大阪市阿倍野区桃ヶ池町1丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	工場製作工 33.218t PC桁床版部補強工(鋼板接着工)834.9m2 橋梁補修工(外ケーブル)36本 グラウト注入工 47箇所 構造物補修工 96箇所 コンクリート表面保護工 2,361.3m2 支障物撤去復旧工 1式 調査工(ASR橋脚補修工)17基 ASR橋脚補修工 1式 塗装塗替工(RC橋脚 鋼板巻立部)336.0m2 仮設工 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式
工期(自)	令和 4年 7月 30日
工期(至)	令和 8年 7月 31日
契約金額	1,011,450,000 円
変更金額	17,050,000 円 減
変更後の契約金額	994,400,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁等大規模修繕工事（2021-5-松） 第3回変更

- ・ 交通管理者及び路下用地管理者、地元協議による橋梁補修工および ASR 橋脚補修工の施工条件の変更
- ・ 詳細設計完了に伴う外ケーブルの仕様変更および松 S-181 主桁の増厚補強の追加
- ・ 主ケーブル及び床版横締めケーブルに充填不足が確認されたことに伴うグラウト注入工の追加
- ・ 前回塗装からの経過年数が 20 年以上経過していることが判明した径間のコンクリート表面保護の追加
- ・ 現地調査の結果、膨張量 500 μ 未満であることが確認された橋脚の亜硝酸リチウム内部圧入工の削除
- ・ 松 P-113、松 P-202 の上部耐震補強工（包括契約工事 B）施工による足場の材場期間延長及びそれによる工期延期

（元工期） 2022 年 7 月 30 日～2025 年 12 月 11 日

（変更工期） 2022 年 7 月 30 日～2026 年 7 月 31 日

以 上