

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 4月 26日
契約業者名	(株) 川嶋建設
契約業者の住所	兵庫県豊岡市寿町11-35
工事の名称	藍那管理所その他改修工事(28-北)
工事場所	神戸市北区山田町藍那地先、他2か所
工事種別	建築
工事概要	本工事は藍那管理所他の建物補修を実施するものである。
工期(自)	平成 28年 7月 28日
工期(至)	平成 29年 4月 28日
契約金額	107,568,000 円
変更金額	18,360,000 円 増
変更後の契約金額	125,928,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

藍那管理所その他改修工事(28-北) 第1回最終変更理由書

- ・ 現場調査の結果、藍那管理所屋上の既存防水下地不良のため、下地処理の仕様を変更
- ・ 現場調査の結果、利便性向上の観点から、藍那管理所スロープ上部の屋根設置を追加
- ・ 現場調査の結果、藍那管理所、五社管理所及び五社営業所の既存の外壁下地の損傷が著しいことから、外壁塗装の下地処理(クラック補修、樹脂モルタル塗り)を追加
- ・ 現場調査の結果、藍那管理所車庫棟の屋上シート防水の状態が良好であったため、改修工事を取り止め
- ・ その他数量精算