

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 7月 26日
契約業者名	(株) 神崎組
契約業者の住所	兵庫県姫路市北条口3-22
工事の名称	甲子園浜料金所新築その他工事(28-湾岸・神)
工事場所	甲子園浜料金所(西宮市甲子園浜1丁目6番地)他7か所
工事種別	建築
工事概要	甲子園浜料金所の新築 及び南芦屋浜集約料金 所の撤去他を行うもの である。
工期(自)	平成 28年 6月 14日
工期(至)	平成 29年 7月 31日
契約金額	356,400,000 円
変更金額	117,720,000 円 増
変更後の契約金額	474,120,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

甲子園浜料金所新築その他工事(28 - 湾岸・神) 第2回(最終)変更 変更理由書

- ・ 現場調査の結果、土留め工を追加
- ・ 現場調整の結果、関連設備の基礎等を本工事に追加
- ・ 現場調査の結果、高速道路上の安全管理のために固定規制及び交通誘導員を追加
- ・ 尼崎集約料金所休憩室解体の取りやめ
- ・ その他数量精算