

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 1月 31日	
契約業者名	大成ロテック (株)	
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿 8 - 1 7 - 1	
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事 (29-1-岸・淀)	
工事場所	大阪市此花区北港 2 丁目～大阪市此花区常吉 1 丁目付近	
工事種別	舗装	
工事概要	舗装補修工 25,368.5 m ² → 24,001.5m ² 路面切削工 25,368.5 m ² → 24,001.5m ² 排水性舗装工 1,809 .0m ² → 3,269.8m ² アスファルト舗装工 6,809 .1m ² → 4,229.9m ² SFRC舗装工 16,750.1 m ² → 16,501.8m ² 目地工 62.1m → 70.7m 道路附属施設工 1式 → 1式 仮設工 1式 → 1式	
工期 (自)	平成 29年 6月 9日	
工期 (至)	平成 30年 2月 28日	
契約金額	833,760,000 円	
変更金額	118,152,000 円 増	
変更後の契約金額	951,912,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（29-1-岸・淀） 第1回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更追加
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 鋼床版部の切削方法の変更
- ・ 管理者協議等による安全費の追加
- ・ 数量精算等

以 上