

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 2月 22日	
契約業者名	(株) I H I インフラ建設	
契約業者の住所	東京都江東区東陽7-1-1	
工事の名称	P C桁等大規模修繕工事(27-1-東)	
工事場所	東大阪市高井田西6丁目～長田西3丁目付近	
工事種別	橋梁(P・C)	
工事概要	調査工 47径間 4,821.4m ² 橋梁補修工 1式 支障物撤去復旧工 (630.736t) 1式 PC桁床版部補強工 仮設工 1式 13,716.8m ² 共通仮設費 1式 PC桁補強工 詳細設計費 1式 62本 コンクリート表面保護工 43,612.3m ² 塗装塗替工	
工期(自)	平成 28年 1月 19日	
工期(至)	平成 30年 6月 30日	
契約金額	2,106,000,000 円	
変更金額	115,020,000 円 増	
変更後の契約金額	2,221,020,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

PC 桁等大規模修繕工事（27-1-東） 第1回変更

- ・PC 桁の調査・補強方針に基づき、微破壊調査等を追加するものである。
- ・調査工の追加に伴い、下記の通り工期延期をするものである。
（当初）平成28年 1月19日～平成30年 2月28日
（変更）平成28年 1月19日～平成30年 6月30日

以 上