

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 3月 19日
契約業者名	(株) 東亜工業所
契約業者の住所	福岡県北九州市小倉北区熊谷 1 - 1 5 - 2 6
工 事 の 名 称	交通流監視カメラ支柱設置工事 (2 8 - 大管・神)
工 事 場 所	大阪市中心区高津 3 丁目付近ほか
工 事 種 別	橋梁(メタル)
工 事 概 要	工場製作工 37.453t カメラ支柱設置工 10基 現場塗装工 3.2m2 付属物工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工 期 (自)	平成 29年 4月 6日
工 期 (至)	平成 30年 6月 30日
契 約 金 額	77,760,000 円
変 更 金 額	9,072,000 円 増
変更後の契約金額	86,832,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

交通流監視カメラ支柱設置工事（28-大管・神） 第1回変更

- ・ 交通流監視カメラ支柱設置の架設方法の変更。
- ・ 交通流監視カメラ支柱の追加（大阪西宮線 尼崎集約料金所付近）。
- ・ 管理者協議の結果及び交通流監視カメラ支柱の追加に伴う工期延期。
（元）平成29年4月6日～平成30年3月21日
（変更）平成29年4月6日～平成30年6月30日

以 上