

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 5月 26日																												
契約業者名	前田道路(株)																												
契約業者の住所	東京都品川区大崎1-11-3																												
工事の名称	大和川線トンネル上面整備(その1)工事																												
工事場所	堺市堺区松屋大和川通4丁~遠里小野町4丁付近																												
工事種別	土木																												
工事概要	<table><tr><td>期工事</td><td>期工事</td></tr><tr><td>工場製作工 10.586t</td><td>工場製作工 0.228t</td></tr><tr><td>逆T型擁壁工 36.9m</td><td>逆T型擁壁工 74.4m</td></tr><tr><td>非常口工 9箇所</td><td>非常口工 4箇所</td></tr><tr><td>投棄防止柵工 1,136.5m</td><td>投棄防止柵工 200.0m</td></tr><tr><td>転落防止網工 3箇所</td><td>転落防止網工 1箇所</td></tr><tr><td>付属施設工 1式</td><td>トンネル銘板工 2箇所</td></tr><tr><td>上面整備工 1式</td><td>上部雨水貯留槽工 1式</td></tr><tr><td>交通管理基地整備工 1式</td><td>上面整備工 1式</td></tr><tr><td>街路復旧工 1式</td><td>街路復旧工C 1式</td></tr><tr><td>共通仮設費 1式</td><td>街路復旧工D 1式</td></tr><tr><td></td><td>街路復旧工E 1式</td></tr><tr><td></td><td>埋戻土入替工 1式</td></tr><tr><td></td><td>共通仮設費 1式</td></tr></table>	期工事	期工事	工場製作工 10.586t	工場製作工 0.228t	逆T型擁壁工 36.9m	逆T型擁壁工 74.4m	非常口工 9箇所	非常口工 4箇所	投棄防止柵工 1,136.5m	投棄防止柵工 200.0m	転落防止網工 3箇所	転落防止網工 1箇所	付属施設工 1式	トンネル銘板工 2箇所	上面整備工 1式	上部雨水貯留槽工 1式	交通管理基地整備工 1式	上面整備工 1式	街路復旧工 1式	街路復旧工C 1式	共通仮設費 1式	街路復旧工D 1式		街路復旧工E 1式		埋戻土入替工 1式		共通仮設費 1式
期工事	期工事																												
工場製作工 10.586t	工場製作工 0.228t																												
逆T型擁壁工 36.9m	逆T型擁壁工 74.4m																												
非常口工 9箇所	非常口工 4箇所																												
投棄防止柵工 1,136.5m	投棄防止柵工 200.0m																												
転落防止網工 3箇所	転落防止網工 1箇所																												
付属施設工 1式	トンネル銘板工 2箇所																												
上面整備工 1式	上部雨水貯留槽工 1式																												
交通管理基地整備工 1式	上面整備工 1式																												
街路復旧工 1式	街路復旧工C 1式																												
共通仮設費 1式	街路復旧工D 1式																												
	街路復旧工E 1式																												
	埋戻土入替工 1式																												
	共通仮設費 1式																												
工期(自)	平成 28年 1月 20日																												
工期(至)	平成 29年 12月 31日																												
契約金額	460,296,000 円																												
変更金額	218,160,000 円 増																												
変更後の契約金額	678,456,000 円																												
変更理由	別紙のとおり																												

金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 大和川線トンネル上面整備(その1)工事 第2回変更

1. 河川管理者協議による河川復旧等の追加  
河川管理者との協議の結果、アスファルト舗装工、盛土工、工事用道路撤去工等を追加する。
2. 道路管理者協議による街路復旧の追加  
道路ならびに用地管理者である堺市と協議の結果、街路の復旧形態が決定したため、街路復旧工を変更・追加する。
3. 埋戻土入替工の追加  
関係機関との協議の結果、今後の上面利用を鑑みて砒素含有土を処分することになったため、土砂の入替および処分を追加する。
4. 工期の延期  
埋戻土入替工の追加に伴い、工期延期を行う。  
元工期 期工事：平成28年1月20日 ~ 平成29年 5月31日  
変更工期 期工事：平成28年1月20日 ~ 平成29年12月31日
5. その他  
数量精算による。