

(第3回変更) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	平成 29年 12月 20日																													
契 約 業 者 名	前田道路（株）																													
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区大崎 1 - 1 1 - 3																													
工 事 の 名 称	大和川線トンネル上面整備（その 1 ）工事																													
工 事 場 所	堺市堺区松屋大和川通 4 丁～遠里小野町 4 丁付近																													
工 事 種 別	土木																													
工 事 概 要	<table><tr><td>期工事</td><td>期工事</td></tr><tr><td>工場製作工 10.586t</td><td>工場製作工 0.228t</td></tr><tr><td>逆 T 型擁壁工 36.9m</td><td>逆 T 型擁壁工 74.4m</td></tr><tr><td>非常口工 9箇所</td><td>非常口工 4箇所</td></tr><tr><td>投棄防止柵工 1,136.5m</td><td>投棄防止柵工 200.0m</td></tr><tr><td>転落防止網工 3箇所</td><td>転落防止網工 1箇所</td></tr><tr><td>付属施設工 1式</td><td>トンネル銘板工 2箇所</td></tr><tr><td>上面整備工 1式</td><td>上部雨水貯留槽工 1式</td></tr><tr><td>交通管理基地整備工 1式</td><td>上面整備工 1式</td></tr><tr><td>街路復旧工 1式</td><td>街路復旧工C 1式</td></tr><tr><td>共通仮設費 1式</td><td>街路復旧工D 1式</td></tr><tr><td></td><td>街路復旧工E 1式</td></tr><tr><td></td><td>埋戻土入替工 1式</td></tr><tr><td></td><td>共通仮設費 1式</td></tr></table>		期工事	期工事	工場製作工 10.586t	工場製作工 0.228t	逆 T 型擁壁工 36.9m	逆 T 型擁壁工 74.4m	非常口工 9箇所	非常口工 4箇所	投棄防止柵工 1,136.5m	投棄防止柵工 200.0m	転落防止網工 3箇所	転落防止網工 1箇所	付属施設工 1式	トンネル銘板工 2箇所	上面整備工 1式	上部雨水貯留槽工 1式	交通管理基地整備工 1式	上面整備工 1式	街路復旧工 1式	街路復旧工C 1式	共通仮設費 1式	街路復旧工D 1式		街路復旧工E 1式		埋戻土入替工 1式		共通仮設費 1式
期工事	期工事																													
工場製作工 10.586t	工場製作工 0.228t																													
逆 T 型擁壁工 36.9m	逆 T 型擁壁工 74.4m																													
非常口工 9箇所	非常口工 4箇所																													
投棄防止柵工 1,136.5m	投棄防止柵工 200.0m																													
転落防止網工 3箇所	転落防止網工 1箇所																													
付属施設工 1式	トンネル銘板工 2箇所																													
上面整備工 1式	上部雨水貯留槽工 1式																													
交通管理基地整備工 1式	上面整備工 1式																													
街路復旧工 1式	街路復旧工C 1式																													
共通仮設費 1式	街路復旧工D 1式																													
	街路復旧工E 1式																													
	埋戻土入替工 1式																													
	共通仮設費 1式																													
工 期 （ 自 ）	平成 28年 1月 20日																													
工 期 （ 至 ）	平成 30年 5月 31日																													
契 約 金 額	678,456,000 円																													
変 更 金 額	36,288,000 円 増																													
変更後の契約金額	714,744,000 円																													
変 更 理 由	別紙のとおり																													

金額は、税込みである。

変更契約理由書

大和川線トンネル上面整備(その1)工事 第3回変更

1. 埋戻土入替工の変更

関係機関との協議の結果、新たに環境基準を超過した土壌が発見されたため、土砂運搬および処分を追加する。

2. 工期の延期

埋戻土入替工の変更に伴い、工期延期を行う。

元工期 II期工事： 平成28年1月20日 ～ 平成29年12月31日

変更工期 II期工事： 平成28年1月20日 ～ 平成30年 5月31日