

(第4回変更) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	平成 30年 5月 22日																													
契 約 業 者 名	前田道路（株）																													
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区大崎 1 - 1 1 - 3																													
工 事 の 名 称	大和川線トンネル上面整備（その 1 ）工事																													
工 事 場 所	堺市堺区松屋大和川通 4 丁～遠里小野町 4 丁付近																													
工 事 種 別	土木																													
工 事 概 要	<table><tr><td>期工事</td><td>期工事</td></tr><tr><td>工場製作工 10.586t</td><td>工場製作工 0.228t</td></tr><tr><td>逆 T 型擁壁工 36.9m</td><td>逆 T 型擁壁工 74.4m</td></tr><tr><td>非常口工 9箇所</td><td>非常口工 4箇所</td></tr><tr><td>投棄防止柵工 1,136.5m</td><td>投棄防止柵工 200.0m</td></tr><tr><td>転落防止網工 3箇所</td><td>転落防止網工 1箇所</td></tr><tr><td>付属施設工 1式</td><td>トンネル銘板工 2箇所</td></tr><tr><td>上面整備工 1式</td><td>上部雨水貯留槽工 1式</td></tr><tr><td>交通管理基地整備工 1式</td><td>上面整備工 1式</td></tr><tr><td>街路復旧工 1式</td><td>街路復旧工C 1式</td></tr><tr><td>共通仮設費 1式</td><td>街路復旧工D 1式</td></tr><tr><td></td><td>街路復旧工E 1式</td></tr><tr><td></td><td>埋戻土入替工 1式</td></tr><tr><td></td><td>共通仮設費 1式</td></tr></table>		期工事	期工事	工場製作工 10.586t	工場製作工 0.228t	逆 T 型擁壁工 36.9m	逆 T 型擁壁工 74.4m	非常口工 9箇所	非常口工 4箇所	投棄防止柵工 1,136.5m	投棄防止柵工 200.0m	転落防止網工 3箇所	転落防止網工 1箇所	付属施設工 1式	トンネル銘板工 2箇所	上面整備工 1式	上部雨水貯留槽工 1式	交通管理基地整備工 1式	上面整備工 1式	街路復旧工 1式	街路復旧工C 1式	共通仮設費 1式	街路復旧工D 1式		街路復旧工E 1式		埋戻土入替工 1式		共通仮設費 1式
期工事	期工事																													
工場製作工 10.586t	工場製作工 0.228t																													
逆 T 型擁壁工 36.9m	逆 T 型擁壁工 74.4m																													
非常口工 9箇所	非常口工 4箇所																													
投棄防止柵工 1,136.5m	投棄防止柵工 200.0m																													
転落防止網工 3箇所	転落防止網工 1箇所																													
付属施設工 1式	トンネル銘板工 2箇所																													
上面整備工 1式	上部雨水貯留槽工 1式																													
交通管理基地整備工 1式	上面整備工 1式																													
街路復旧工 1式	街路復旧工C 1式																													
共通仮設費 1式	街路復旧工D 1式																													
	街路復旧工E 1式																													
	埋戻土入替工 1式																													
	共通仮設費 1式																													
工 期 （ 自 ）	平成 28年 1月 20日																													
工 期 （ 至 ）	平成 30年 8月 31日																													
契 約 金 額	714,744,000 円																													
変 更 金 額	0 円																													
変更後の契約金額	714,744,000 円																													
変 更 理 由	別紙のとおり																													

金額は、税込みである。

変更契約理由書

大和川線トンネル上面整備（その１）工事 第４回変更

1.工期の延期

関係機関との協議において、掘削に伴う申請等に時間を要したため、工期延期を行うものである。

元 工 期：平成 28 年 1 月 20 日 ～ 平成 30 年 5 月 31 日

変 更 工 期：平成 28 年 1 月 20 日 ～ 平成 30 年 8 月 31 日