

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 2月 28日
契約業者名	大日本土木 (株)
契約業者の住所	岐阜県岐阜市字佐南 1 - 3 - 1 1
工事の名称	尼崎・南芦屋浜ミニPA新築工事 (29 - 西宮・湾岸)
工事場所	尼崎市南城内地先、芦屋市陽光町地先
工事種別	建築
工事概要	尼崎及び南芦屋浜ミニPAの新築
工期 (自)	平成 30年 3月 28日
工期 (至)	平成 31年 5月 31日
契約金額	876,042,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	876,042,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

尼崎・南芦屋浜ミニPA新築工事(29-西宮・湾岸) 第2回変更

- ・ 尼崎ミニPA工事において平成30年台風第21号により資材の納期遅延が発生した。また南芦屋浜ミニPA工事において鋼床版等の別途関連工事が必要となったため工期を延期するもの。

工期:(元)平成30年3月28日～平成31年3月8日
(変更)平成30年3月28日～平成31年5月31日