

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 28日
契約業者名	エム・エムブリッジ (株)
契約業者の住所	広島県広島市西区観音新町1-20-24
工事の名称	鋼床版等大規模修繕工事(28-1-大管)
工事場所	大阪市西区江之子島1丁目付近～西本町3丁目付近 大阪市大正区三軒家東3丁目～大阪市西区北津守1丁目付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	工場製作工 詳細設計費 1式 575.794t 橋梁補修工 1式 鋼製高欄補修工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期 (自)	平成 29年 3月 2日
工期 (至)	平成 31年 9月 30日
契約金額	1,814,400,000 円
変更金額	24,948,000 円 増
変更後の契約金額	1,839,348,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

鋼床版等大規模修繕工事（２８－１－大管） 第１回変更

- ・ 塗装剥離工法の変更
- ・ 支障物撤去復旧工の追加
- ・ A ランク損傷箇所補修の追加
- ・ 伸縮継手補修の変更
- ・ 詳細設計費の追加
- ・ その他数量精算
- ・ 関係機関との協議結果に基づく工期延期
（元）平成 29 年 3 月 2 日～平成 31 年 7 月 19 日
（変更）平成 29 年 3 月 2 日～平成 31 年 9 月 30 日

以 上