

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 20日	
契約業者名	(株) ハンシン建設	
契約業者の住所	大阪府大阪市西淀川区佃 2 - 1 0 - 5	
工 事 の 名 称	鴨川西本線拡幅部下部工事	
工 事 場 所	京都市南区上鳥羽勸進橋町付近	
工 事 種 別	土木	
工 事 概 要	下部工事(Ⅰ期工事) RC橋脚工KP1 1基 RC橋脚工KP2 (新設) 1基 RC橋脚工KP2 (既設) 1基 RC橋脚工KP3 1基 RC橋脚工KP4 1基 RC橋脚補強工 斜P5 62.0m2 付帯工 (公園) 1式 仮設工 (共通) 1式 共通仮設費 1式 下部工事(Ⅱ期工事) RC橋脚工KP1 1基 RC橋脚工KP2 (新設) 1基 RC橋脚工KP2 (既設) 1基 RC橋脚工KP3 1基	
工 期 (自)	平成 30年 3月 29日	
工 期 (至)	平成 31年 9月 30日	
契 約 金 額	302,508,000 円	
変 更 金 額	321,948,000 円 増	
変更後の契約金額	624,456,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

鴨川西本線拡幅部下部工事 第1回変更

- ・ 詳細設計完了に伴う構造の変更
- ・ 施工上支障となる附属構造物の撤去・移設の追加
- ・ 管理者協議による仮設工の追加
- ・ 構造変更に伴う工期延期および一部しゅん工

元工期		平成 30 年 3 月 29 日～平成 31 年 3 月 31 日
変更工期	I 期工事	平成 30 年 3 月 29 日～平成 31 年 3 月 31 日
	II 期工事	平成 30 年 3 月 29 日～平成 31 年 9 月 30 日

- ・ 数量精算等

以 上