

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 5月 17日
契約業者名	コーナン建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区野中北2-11-15
工事の名称	管理用建物駐車場その他整備工事(29-神・湾岸)
工事場所	神戸市中央区新港町16-1、外1か所
工事種別	建築
工事概要	立体駐車場及び防潮板の整備
工期(自)	平成 29年 6月 16日
工期(至)	令和 1年 5月 31日
契約金額	844,344,000 円
変更金額	280,800,000 円 増
変更後の契約金額	1,125,144,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

管理用建物駐車場その他整備工事(29-神・湾岸) 第3回(最終)変更

- ・ 近接施工協議の結果、高速道路橋脚の変状観測を追加
- ・ 現場調査の結果、掘削に伴う湧水対策としてウェルポイント工法の追加
- ・ 現場調査の結果、地中障害物(GL-6m以深分)の撤去費を追加
- ・ サイン工事の追加
- ・ その他数量精算