

(第4回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 10月 23日	
契約業者名	(株) I H I インフラ建設	
契約業者の住所	東京都江東区東陽7-1-1	
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事(27-1-東)	
工事場所	東大阪市高井田西6丁目～長田西3丁目付近	
工事種別	橋梁(P・C)	
工事概要	調査工 47径間 橋梁補修工 1式 (755.787t) PC桁床版部補強工 13,121.4m² PC桁補強工(外ケーブル) 283本 段差修正工4,090.8m 断面修復工(床版部) 3.6m³ 断面修復工(主桁部) 4.7m³ 断面修復工(壁高欄部) 14.5m³ ひび割れ補修工 (床版部)22.8m ひび割れ補修工 (主桁,横桁部)571.2m PC桁補修工 (グラウト再注入)990箇所	
工期(自)	平成 28年 1月 19日	
工期(至)	令和 1年 10月 31日	
契約金額	3,076,380,000 円	
変更金額	1,146,200,000 円 増	
変更後の契約金額	4,222,580,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

PC桁等大規模修繕工事（27-1-池） 第4回（最終）変更

- ・ 工場製作工の変更
- ・ 調査工の追加
- ・ 橋梁補修工の変更
- ・ コンクリート表面保護工の追加
- ・ 現場塗装工の追加
- ・ 支障物撤去・復旧工の追加
- ・ 橋梁足場等設備工の変更
- ・ 安全費の変更
- ・ インフレスライド調整額の追加
- ・ その他数量精算

以 上