

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 10月 24日
契約業者名	世紀東急工業(株)
契約業者の住所	東京都港区芝公園2-9-3
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(30-6-湾)
工事場所	大阪市住之江区南港東6丁目～大阪市住之江区平林南2丁目付近
工事種別	舗装
工事概要	【規制工事ステップ1】 舗装補修工 11,970.2m2 路面切削工 11,970.2m2 排水性舗装工 5,610.8m2 アスファルト舗装工 4,119.1m2 SFRC舗装工 2,240.3m2 目地工 164.6m 道路付属施設工 1式 仮設工 1式 【通行止工事ステップ3】 舗装補修工 42,295.7m2 路面切削工 42,295.7m2
工期(自)	平成 31年 3月 29日
工期(至)	令和 2年 3月 31日
契約金額	779,565,000 円
変更金額	127,600,000 円 増
変更後の契約金額	907,165,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（30-6-湾） 第2回変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更追加
- ・ 施工ステップの変更
- ・ 施工時期変更に伴う工期延期
（元） 2019年3月22日～2020年3月10日
（変更） 2019年3月22日～2020年3月31日

以 上