

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 11月 1日	
契約業者名	(株) NIPPO	
契約業者の住所	東京都中央区京橋1-19-11	
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(30-8-湾)	
工事場所	大阪市住之江区平林南2丁目～堺市堺区大浜西町付近	
工事種別	舗装	
工事概要	【通行止工事ステップ3】 舗装補修工 35,735.2m2 路面切削工 35,735.2m2 排水性舗装工 9,102.8m2 アスファルト舗装工 13,032.4m2 SFRC舗装工 13,600.0m2 目地工 30.3m 橋面防水工 17,084.4m2 道路附属施設工 1式 仮設工 1式 【規制工事ステップ1】 仮設工 1式 【規制工事ステップ2】	
工期(自)	平成 31年 3月 6日	
工期(至)	令和 2年 3月 31日	
契約金額	737,700,000 円	
変更金額	125,753,972 円 増	
変更後の契約金額	863,453,972 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（30-8-湾） 第2回変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更追加
- ・ 施工ステップの変更
- ・ 施工時期変更に伴う工期延期
（元） 2019年3月22日～2020年3月10日
（変更） 2019年3月22日～2020年3月31日

以 上