

(第1回変更) 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 1年 11月 25日 |
| 契約業者名 | (株)長大 |
| 契約業者の住所 | 大阪府大阪市西区新町2-20-6 |
| 業務の名称 | 阪神高速道路の高架橋における設計荷重の荷重係数 検討業務 |
| 業務場所 | 阪神高速道路(株)の指定する場所 |
| 業務種別 | 土木設計 |
| 業務概要 | 打合せ・資料作成・・・・・・・・・・1式 阪神高速独自の荷重特性値の整理・・・・・・・・1式 荷重データの比較整理・・・・・・・・・・1式 荷重係数の検討・・・・・・・・・・1式 報告書作成・・・・・・・・・・1式 |
| 業務期間(自) | 平成 31年 2月 14日 |
| 業務期間(至) | 令和 2年 2月 14日 |
| 契約金額 | 24,991,200 円 |
| 変更金額 | 5,500,000 円 増 |
| 変更後の契約金額 | 30,491,200 円 |
| 変更理由 | 別紙のとおり |

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

阪神高速道路の高架橋における設計荷重の荷重係数検討業務 第1回変更

- ・業務検討を進める中で、活荷重や風荷重の荷重効果について、橋梁形式や幅員・支間による影響を考慮する必要があることから、検討数量を 10 橋→14 橋へ増加。
- ・上記変更内容に伴い、業務期間を延長。