

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 12月 9日		
契約業者名	鹿島道路 (株)		
契約業者の住所	東京都文京区後楽 1 - 7 - 2 7		
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事 (3 0 - 5 - 湾岸)		
工 事 場 所	尼崎市末広町2丁目～神戸市東灘区魚崎浜町付近		
工 事 種 別	舗装		
工 事 概 要	路面切削工 21, 621. 7m ² 仮設工 1式 共通仮設費 1式 排水性舗装工 4, 587. 6m ² アスファルト舗装工 3, 326. 1m ² SFRC舗装工 13, 708. 0m ² 目地工 68. 2m 道路付属施設工 1式		
工 期 (自)	平成 31年 2月 19日		
工 期 (至)	令和 2年 7月 10日		
契 約 金 額	812, 160, 000 円		
変 更 金 額	0 円		
変更後の契約金額	812, 160, 000 円		
変 更 理 由	別紙のとおり		

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（30-5-湾岸） 第1回変更

・社会影響や安全性を鑑み、別工事の尼崎末広通行止めに併せて施工する必要があったことから、下記のとおり工期延期するものである。

（当初）2019年2月19日～2020年2月3日

（変更）2019年2月19日～2020年7月10日

以 上