

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 6月 25日
契約業者名	鉄電塗装 (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市都島区都島中通 2 - 1 - 1 5
工 事 の 名 称	塗装改良工事 (3 0 - 湾岸)
工 事 場 所	尼崎市末広町 2 丁目付近、西宮市鳴尾浜 1 丁目付近
工 事 種 別	塗装
工 事 概 要	現場塗装工 34,026.9m2 →35,122.6m2 高欄補修工 1,021.8m2 →1,032.0m2 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式
工 期 (自)	平成 30年 7月 21日
工 期 (至)	令和 2年 8月 31日
契 約 金 額	835,380,000 円
変 更 金 額	113,301,600 円 増
変更後の契約金額	948,681,600 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

塗装改良工事（30-湾岸） 第2回変更

- ・試験施工結果による塗膜剥離回数の変更
- ・鉛中毒予防対策の実施
- ・鋼製排水管、塩ビ管等の塗膜劣化部への塗装追加
- ・数量精査等
- ・塗膜剥離回数の変更に伴う工期延期

（元工期） 2018年7月21日～2020年6月30日

（変更工期） 2018年7月21日～2020年8月31日

以 上