

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 8月 30日
契約業者名	(株) 天馬工務店
契約業者の住所	大阪府大阪市城東区中央1-13-19
工事の名称	朝潮橋PA改修工事(27-港)
工事場所	大阪府大阪市港区石田3-1-3、4(朝潮橋PA)
工事種別	建築
工事概要	朝潮橋PAの内装改修 及び設備改修を行うも のである。
工期(自)	平成 28年 2月 16日
工期(至)	平成 28年 8月 31日
契約金額	32,400,000 円
変更金額	6,102,000 円 増
変更後の契約金額	38,502,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 朝潮橋PA改修工事(27 - 港)第1回(最終)変更 変更理由書

- ・ 設計図書照査の結果、点検口(金属工事)の追加及び数量精算
- ・ PA管理者協議の結果、PA内サイン(ユニット及びその他)の追加
- ・ 管理者協議の結果、交通誘導員の追加
- ・ その他数量精算