

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 11月 5日
契約業者名	(株) ハンシン建設
契約業者の住所	大阪府大阪市西淀川区佃2-10-5
工事の名称	橋脚耐震補強下部工事(2019-大管)
工事場所	大阪府大阪市住之江区南港東4丁目付近
工事種別	土木
工事概要	RC橋脚工 1式 作業土工 1式 場所打ち杭基礎工 (φ1.2m) 8本 フーチング工 1式 RC躯体工 1基 土留・仮締切工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	令和 1年 10月 19日
工期(至)	令和 3年 6月 23日
契約金額	126,500,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	126,500,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

橋脚耐震補強下部工事（２０１９－大管） 第１回変更

詳細設計に時間を要したことから以下のとおり工期延期するものである。

（元工期） ２０１９年１０月１９日～２０２０年１２月１１日（４２０日間）

（変更工期） ２０１９年１０月１９日～２０２１年 ６月２３日（６１４日間）

以 上