

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2021年 1月 22日	
契約業者名	(株) ガイアート	
契約業者の住所	東京都新宿区新小川町8-27	
工事の名称	西船場JCT路下整備工事	
工事場所	大阪市西区西本町1丁目～同市同区江戸堀1丁目付近	
工事種別	舗装	
工事概要	路下整備工 (大阪港線) 歩道部舗装工 歩道部植栽工 道路付属物工 既設構造物撤去工 路下整備工 (環状線) 車道部舗装工 駐車場部舗装工 境界構造物工 水路復旧工 駐車場施設工 道路付属物工 既設構造物撤去工 歩道部舗装工 裏面板設置工 道路付属物工 仮設工(共通) 共通仮設費	
工期(自)	2020年 2月 21日	
工期(至)	2021年 3月 31日	
契約金額	151,800,000 円	
変更金額	31,900,000 円 増	
変更後の契約金額	183,700,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

西船場JCT路下整備工事 第1回変更

1. 環状線部（6ブロック）における歩道部舗装工等の追加

西船場JCT構築による信濃橋入路改築に伴い、並走する大阪市道西横堀西岸線の管理者と協議の結果、建築限界確保を目的とした歩道設置を行うこととなったため、歩道部舗装工等の追加を行う。

2. 裏面板設置工の追加

西船場JCT構築に伴い、支障となることから撤去していた裏面板の復旧を行う。

4. 工期の延期

前述工種の追加に伴う工期の延期を行う。

元 工期：令和 2年 2月 2日 ～ 令和 3年 3月10日

変更工期：令和 2年 2月 2日 ～ 令和 3年 3月31日